



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

SABARÁ
Muito mais pelo cidadão!

CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO CAMPO ROÇA GRANDE - ROÇA GRANDE/ SABARÁ - MG

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	5.197,59 1,48		5.197,59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,59 100,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	12.710,63 3,61		12.710,63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,63 100,00
3	FUNDAÇÃO - RADIER	23.680,87 6,72		23.680,87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.680,87 100,00
4	ESTRUTURAS	16.285,90 4,62		8.142,95 50,00	8.142,95 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.285,90 100,00
5	LAJE	29.614,81 8,41		0,00	0,00	14.807,41 50,00	14.807,41 50,00	0,00	0,00	29.614,81 100,00
6	VEDAÇÕES	18.940,16 5,38		0,00	15.152,13 80,00	3.788,03 20,00	0,00	0,00	0,00	18.940,16 100,00
7	REVESTIMENTO	55.207,06 15,67		0,00	0,00	16.562,12 30,00	16.562,12 30,00	16.562,12 30,00	5.520,71 10,00	55.207,06 100,00
8	ESQUADRIAS	27.265,94 7,74		0,00	0,00	0,00	0,00	10.906,38 40,00	16.359,56 60,00	27.265,94 100,00
9	VIDROS	1.434,20 0,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,20 100,00	1.434,20 100,00
10	PEDRA	15.184,06 4,31		0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,03 50,00	7.592,03 50,00	15.184,06 100,00
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	18.993,78 5,39		0,00	0,00	5.698,13 30,00	5.698,13 30,00	4.748,45 25,00	2.849,07 15,00	18.993,78 100,00
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - PEÇAS	13.720,02 3,89		0,00	0,00	0,00	4.116,01 30,00	4.116,01 30,00	5.488,01 40,00	13.720,02 100,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.093,82 3,72		0,00	0,00	3.928,15 30,00	3.928,15 30,00	2.618,76 20,00	2.618,76 20,00	13.093,82 100,00
14	ALAMBRADO	76.900,94 21,83		0,00	38.450,47 50,00	15.380,19 20,00	23.070,28 30,00	0,00	0,00	76.900,94 100,00
15	PASSEIO	4.827,37 1,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,37 100,00	4.827,37 100,00
16	SERVIÇOS FINAIS	872,14 0,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,14 100,00	872,14 100,00
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.366,11 5,21		2.754,92 15,00	3.305,90 18,00	3.305,90 18,00	3.489,56 19,00	2.571,26 14,00	2.938,58 16,00	18.366,11 100,00
	TOTAL	352.295,40 100,00	R\$ / MÊS % / MÊS	52.486,96 14,90	65.051,45 18,47	63.469,92 18,02	71.671,65 20,34	49.114,99 13,94	50.500,43 14,33	352.295,40 100,00
	ACUMULADO		R\$ %	52.486,96 14,90%	117.538,40 33,36%	181.008,33 51,38%	252.679,98 71,72%	301.794,97 85,67%	352.295,40 100,00%	