

ANEXO II

EMPRESA:		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - CEI AVENIDA AMÁLIA - BAIRRO NOVA VISTA												MARÇO/2020		
		CC:	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL	
ITEM	DESCRIÇÃO	CT:	R\$ / MÊS	111.108,46	174.795,49	306.916,85	225.804,18	234.674,68	210.742,61	177.007,24	185.877,74	188.893,82	130.497,67	141.404,63	174.415,10	2.262.138,47
		VALOR TOTAL	% / MÊS	4,91	7,73	13,57	9,98	10,37	9,32	7,82	8,22	8,35	5,77	6,25	7,71	100,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		52.315,35	52.315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.315,35
			2,31%	100,00												100,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		17.450,47	17.450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,47
			0,77%	100,00												100,00
3	FUNDAÇÕES		215.244,65	0,00	107.622,33	107.622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.244,65
			9,52%	0,00	50,00	50,00										100,00
4	SUPERESTRUTURA		291.041,23	0,00	0,00	116.416,49	87.312,37	87.312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.041,23
			12,87%		0,00	40,00	30,00	30,00								100,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		88.704,98	0,00	0,00	0,00	35.481,99	44.352,49	0,00	0,00	8.870,50	10,00	0,00	0,00	0,00	88.704,98
			3,92%	0,00	0,00	0,00	40,00	50,00			10,00	10,00				100,00
6	ESQUADRIAS		233.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.396,15	58.396,15	58.396,15	58.396,15	0,00	0,00	0,00	233.584,59
			10,33%						25,00	25,00	25,00	25,00				100,00
7	SISTEMAS DE COBERTURA		126.831,66	0,00	0,00	25.366,33	50.732,66	50.732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.831,66
			5,61%			20,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		5.234,54	0,00	0,00	5.234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,54
			0,23%			100,00										100,00
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		258.305,29	0,00	25.830,53	25.830,53	25.830,53	25.830,53	25.830,53	25.830,53	25.830,53	25.830,53	25.830,53	25.830,53	0,00	258.305,29
			11,42%		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		161.640,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.164,04	32.328,08	32.328,08	32.328,08	32.328,08	32.328,08	16.164,04	161.640,39
			7,15%						10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	100,00
11	PINTURA		82.017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.017,49	82.017,49
			3,63%												100,00	100,00
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		30.369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,94	6.073,89	6.073,89	6.073,89	6.073,89	3.036,94	0,00	30.369,43
			1,34%						10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00		100,00
13	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		10.252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,22	2.050,44	2.050,44	2.050,44	2.050,44	1.025,22	0,00	10.252,21
			0,45%						10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00		100,00
14	INSTALAÇÃO SANITARIA		33.252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,25	6.650,51	6.650,51	6.650,51	6.650,51	3.325,25	0,00	33.252,53
			1,47%						10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00		100,00
15	LOUÇAS E METAIS		40.390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.390,03	40.390,03
			1,79%												100,00	100,00
16	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL		5.616,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,47	5.616,47
			0,25%												100,00	100,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		29.556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.556,43	29.556,43
			1,31%												100,00	100,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V		97.998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,81	19.599,62	19.599,62	19.599,62	19.599,62	9.799,81	0,00	97.998,09
			4,33%						10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00		100,00
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		1.025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,86	0,00	1.025,86
			0,05%											100,00		100,00
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA		35.397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,70	7.079,41	7.079,41	7.079,41	7.079,41	3.539,70	0,00	35.397,04
			1,56%						10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00		100,00
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA		15.355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,54	0,00	15.355,54
			0,68%											100,00		100,00
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		28.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.275,99
			1,25%						100,00							100,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		69.804,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.902,34	0,00	0,00	0,00	0,00	34.902,34	0,00	69.804,68
			3,09%						50,00					50,00		100,00
24	SERVIÇOS FINAIS		5.228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,59	5.228,59	5.228,59
			0,23%											100,00		100,00
25	CONTENÇÕES E ESTRUTURAS AUXILIARES		148.960,06	29.792,01	29.792,01	14.896,01	14.896,01	14.896,01	14.896,01	7.448,00	7.448,00	7.448,00	7.448,00	0,00	0,00	148.960,06
			6,58%	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00			100,00
26	URBANIZAÇÃO		39.621,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.886,58	11.886,58	15.848,77	0,00	39.621,93
			1,75%									30,00	30,00	40,00	0,00	100,00
27	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		138.662,95	11.550,62	11.550,62	11.550,62	11.550,62	11.550,62	11.550,62	11.550,62	11.550,62	11.550,62	11.550,62	11.550,62	11.606,09	138.662,95
			6,13%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,37	100,00
TOTAL DO ORÇAMENTO			2.262.138,47													
			100%													
ACUMULADO			R\$	111.108,46	285.903,95	592.820,79	818.624,98	1.053.299,66	1.264.042,26	1.441.049,51	1.626.927,24	1.815.821,06	1.946.318,74	2.087.723,37	2.262.138,47	0,00
			%	4,91	12,64	26,21	36,19	46,56	55,88	63,70	71,92	80,27	86,04	92,29	100,00	0,00