



ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: SABARÁ

Projeto: MANUTENÇÃO QUADRA E. M. JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

Responsável Técnico: ALEXANDRO MOKS DO CARMO

Nº CREA/CAU: CREA 92.527/D - MG

Data: 27/09/2019

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.816,32	1,70%	3.816,32	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
2	DEMOLIÇÃO	12.135,71	5,42%	12.135,71	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3	ALVENARIA	2.882,91	1,29%	1.441,46	50,00%	1.441,46	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	PISOS E RODAPÉS	44.389,75	19,81%	-	0,00%	-	0,00%	11.097,44	25,00%	11.097,44	25,00%	11.097,44	25,00%	11.097,44	25,00%
5	REVISÃO HIDRO-SANITÁRIA	7.552,20	3,37%	-	0,00%	1.888,05	25,00%	1.888,05	25,00%	3.776,10	50,00%	-	0,00%	-	0,00%
6	REVISÃO ELÉTRICA	8.148,13	3,64%	-	0,00%	4.074,07	50,00%	1.629,63	20,00%	2.444,44	30,00%	-	0,00%	-	0,00%
7	ACESSÓRIOS	9.186,27	4,10%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.296,57	25,00%	6.889,70	75,00%
8	REVISÃO DA COBERTURA	26.112,48	11,65%	-	0,00%	-	0,00%	9.139,37	35,00%	9.139,37	35,00%	7.833,74	30,00%	-	0,00%
9	ACESSÓRIOS	12.237,77	5,46%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	6.118,89	50,00%	6.118,89	50,00%
10	PINTURA	61.748,87	27,55%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	15.437,22	25,00%	15.437,22	25,00%	30.874,44	50,00%
11	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	3.405,62	1,52%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.405,62	100,00%
12	DRENAGEM	6.671,50	2,98%	-	0,00%	6.671,50	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
13	ALAMBRADO	10.399,90	4,64%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	2.599,98	25,00%	3.119,97	30,00%	4.679,96	45,00%
14	LIMPEZA FINAL	7.372,78	3,29%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.372,78	100,00%
15	ADMINISTRAÇÃO	8.033,20	3,58%	642,66	8,00%	1.365,64	17,00%	3.213,28	40,00%	803,32	10,00%	1.606,64	20,00%	401,66	5,00%
TOTAIS		224.093,41	100,00%	18.036,14	8,05%	15.440,71	6,89%	26.967,76	12,03%	45.297,86	20,21%	47.510,46	21,20%	70.840,48	31,61%
TOTAIS ACUMULADOS		224.093,41	100,00%	18.036,14	8,05%	33.476,86	14,94%	60.444,62	26,97%	105.742,47	47,19%	153.252,94	68,39%	224.093,41	100,00%