


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORMA E. M. PROF.ª MARIA APARECIDA BATISTA

 Prefeitura Municipal de Sabará Secretaria Municipal de Educação Rua Dom Pedro II, 223 – CEP: 34505-000 – Sabará – MG			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
		R\$ / MÊS	16.825,84	27.821,93	39.946,98	73.222,92	50.801,78	74.751,08	R\$ 283.370,53
		% / MÊS	5,94%	9,82%	14,10%	25,84%	17,93%	26,38%	100,00%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.683,95 0,95%	2.683,95 100,00%						R\$ 2.683,95 100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	15.948,34 5,63%	11.163,84 70,00%	4.784,50 30,00%					R\$ 15.948,34 100,00%
3	PISOS	30.850,68 10,89%			15.425,34 50,00%	15.425,34 50,00%			R\$ 30.850,68 100,00%
4	REVISÃO HIDRÁULICA	11.639,27 4,11%		11.639,27 100,00%					R\$ 11.639,27 100,00%
5	REVISÃO ELÉTRICA	8.420,11 2,97%		8.420,11 100,00%					R\$ 8.420,11 100,00%
6	REDE DE GÁS	6.893,37 2,43%						6.893,37 100,00%	R\$ 0,00 R\$ 0,00
7	REVESTIMENTOS	13.991,59 4,94%			6.995,80 50,00%	6.995,80 50,00%			R\$ 13.991,59 100,00%
8	PINTURA	97.774,13 34,50%				32.591,38 33,33%	32.591,38 33,33%	32.591,38 33,33%	R\$ 97.774,13 100,00%
9	ESQUADRIAS	2.053,68 0,72%				684,56 33,33%	684,56 33,33%	684,56 33,33%	R\$ 2.053,68 100,00%
10	COBERTURA	58.191,18 20,54%			14.547,79 25,00%	14.547,79 25,00%	14.547,79 25,00%	14.547,79 25,00%	R\$ 58.191,18 100,00%
11	LIMPEZA FINAL	17.055,92 6,02%						17.055,92 100,00%	R\$ 17.055,92 100,00%
12	ADM LOCAL	17.868,30 6,31%	2.978,05 16,67%	2.978,05 16,67%	2.978,05 16,67%	2.978,05 16,67%	2.978,05 16,67%	2.978,05 16,67%	R\$ 17.868,30 100,00%
	TOTAL DO ORÇAMENTO	283.370,53 100%							

	ACUMULADO	R\$	16.825,84	44.647,77	84.594,75	157.817,67	208.619,45	283.370,53	
		%	5,94	15,76	29,85	55,69	73,62	100,00	