

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

SABARÁ
Muito mais pelo cidadão!

RECUPERAÇÃO RUA JOSÉ BROCHADO GOMES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.600,13 1,45		3.600,13 100,00			3.600,13 100,00
2	ESCAVAÇÕES E REATERRO	5.996,16 2,41		5.996,16 100,00			5.996,16 100,00
3	GABIÃO	205.408,13 82,48		61.622,44 30,00	82.163,25 40,00	61.622,44 30,00	205.408,13 100,00
4	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO	17.821,18 7,16				17.821,18 100,00	17.821,18 100,00
5	DRENAGEM	3.244,40 1,30				3.244,40 100,00	3.244,40 100,00
6	ADMINISTRAÇÃO	12.983,85 5,21		4.544,35 35,00	3.895,15 30,00	4.544,35 35,00	12.983,85 100,00
	TOTAL	249.053,84 100,00	R\$ / MÊS % / MÊS	75.763,07 30,42	86.058,41 34,55	87.232,36 35,03	249.053,84 100,00
	ACUMULADO		R\$ %	75.763,07 30,42%	161.821,48 64,97%	249.053,84 100,00%	