



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO 2017-2020

SABARÁ
Muito mais pelo cidadão!

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RECUPERAÇÃO RUA JOSÉ BROCHADO GOMES

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL					TOTAL
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.600,13 1,83		3.600,13 100,00			3.600,13 100,00
2	ESCAVAÇÕES E REATERRO	5.996,16 3,05		5.996,16 100,00			5.996,16 100,00
3	GABIÃO	155.705,17 79,17			77.852,59 50,00	77.852,59 50,00	155.705,17 100,00
4	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO	17.821,18 9,06				17.821,18 100,00	17.821,18 100,00
5	DRENAGEM	3.244,40 1,65				3.244,40 100,00	3.244,40 100,00
6	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	931,84 0,47		326,14 35,00	279,55 30,00	326,14 35,00	931,84 100,00
7	ADMINISTRAÇÃO	9.364,94 4,76		3.121,65 33,33	3.121,65 33,33	3.121,65 33,33	9.364,94 100,00
	TOTAL	196.663,81 100,00	R\$ / MÊS % / MÊS	13.044,08 6,63	81.253,78 41,32	102.365,95 52,05	196.663,81 100,00
	ACUMULADO		R\$ %	13.044,08 6,63%	94.297,86 47,95%	196.663,81 100,00%	