

ANEXO II

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ		CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO CONTENÇÃO RUA SANTA HELENA – CÓRREGO DA ILHA						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL						
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS	8.641,73 4,34		8.641,73 100,00	0,00	0,00	0,00	8.641,73 100,00
2	ESCAVAÇÕES E REATERRO	7.710,80 3,87		5.397,56 70,00	2.313,24 30,00	0,00	0,00	7.710,80 100,00
3	GABIÃO	121.405,14 60,94		24.281,03 20,00	60.702,57 50,00	36.421,54 30,00	0,00	121.405,14 100,00
4	RIP RAP	32.512,50 16,32		0,00	0,00	9.753,75 30,00	22.758,75 70,00	32.512,50 100,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	18.551,20 9,31		0,00	0,00	0,00	18.551,20 100,00	18.551,20 100,00
7	ADMINISTRAÇÃO	10.385,18 5,21		2.596,29 25,00	2.596,29 25,00	2.596,29 25,00	2.596,29 25,00	10.385,18 100,00
	TOTAL	199.206,55 100,00	R\$ / MÊS % / MÊS	40.916,61 20,54	65.612,10 32,94	48.771,59 24,48	43.906,24 22,04	199.206,55 100,00
	ACUMULADO		R\$ %	40.916,61 20,54%	106.528,72 53,48%	155.300,30 77,96%	199.206,55 100,00%	