



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

REFORMA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NANCY GODDARD BORGES – ITACOLOMI –
GENERAL CARNEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.164,56	0,95	4.164,56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,56 100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	14.480,66	3,29	10.136,46 70,00	4.344,20 30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,66 100,00
3	PISOS	23.124,77	5,26	23.124,77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.124,77 100,00
4	REVISÃO HIDROSSANITÁRIA	31.426,49	7,14	0,00	15.713,25 50,00	15.713,25 50,00	0,00	0,00	0,00	31.426,49 100,00
5	PLUVIAL	6.250,34	1,42	0,00	6.250,34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,34 100,00
6	REVISÃO ELÉTRICA	19.658,74	4,47	0,00	0,00	9.829,37 50,00	9.829,37 50,00	0,00	0,00	19.658,74 100,00
7	REVESTIMENTOS	9.676,16	2,20	0,00	0,00	4.838,08 50,00	4.838,08 50,00	0,00	0,00	9.676,16 100,00
8	PINTURA	137.935,88	31,36	0,00	0,00	0,00	45.978,63 33,33	45.978,63 33,33	45.978,63 33,33	137.935,88 100,00
9	SERRALHERIA	31.557,63	7,17	0,00	0,00	0,00	10.519,21 33,33	10.519,21 33,33	10.519,21 33,33	31.557,63 100,00
10	TETOS/ COBERTURA	57.580,05	13,09	0,00	0,00	14.395,01 25,00	14.395,01 25,00	14.395,01 25,00	14.395,01 25,00	57.580,05 100,00
11	MURO	20.649,76	4,69	10.324,88 50,00	5.162,44 25,00	5.162,44 25,00	0,00	0,00	0,00	20.649,76 100,00
12	DIVERSOS	35.796,31	8,14	0,00	8.949,08 25,00	17.898,15 50,00	8.949,08 25,00	0,00	0,00	35.796,31 100,00
13	LIMPEZA FINAL	24.666,38	5,61	0,00	4.933,28 20,00	4.933,28 20,00	0,00	4.933,28 20,00	9.866,55 40,00	24.666,38 100,00
14	ADM. LOCAL	22.933,23	5,21	3.822,20 16,67	3.822,20 16,67	3.822,20 16,67	3.822,20 16,67	3.822,20 16,67	3.822,20 16,67	22.933,23 100,00
	TOTAL	439.900,96 94,79	R\$ / MÊS % / MÊS	51.572,87 11,72	49.174,78 11,18	76.591,78 17,41	98.331,58 22,35	79.648,33 18,11	84.581,61 19,23	439.900,96 100,00
	ACUMULADO		R\$ %	51.572,87 11,72%	100.747,65 22,90%	177.339,44 40,31%	275.671,02 62,67%	355.319,35 80,77%	439.900,96 100,00%	