

## ANEXO II

## CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

ESCOLA MUNICIPAL MARIA CÉLIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ  
SECRETARIA DE OBRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	80.145,70 4,55		32.058,28 40,00	32.058,28 40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,29 5,00	4.007,29 5,00	4.007,29 5,00	4.007,29 5,00	0,00	0,00	80.145,70 100,00
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	34.594,35 1,97		0,00	10.378,31 30,00	10.378,31 30,00	13.837,74 40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.594,35 100,00
3.0	FUNDAÇÕES	49.132,28 2,79		0,00	7.369,84 15,00	34.392,60 70,00	7.369,84 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.132,28 100,00
4.0	SUPERESTRUTURA	535.878,04 30,44		0,00	0,00	53.587,80 10,00	107.175,61 20,00	133.969,51 25,00	133.969,51 25,00	107.175,61 20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.878,04 100,00
5.0	VEDAÇÃO	68.749,08 3,91		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.374,54 50,00	34.374,54 50,00	0,00	0,00	0,00	68.749,08 100,00
6.0	ESQUADRIAS	136.262,26 7,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.009,81 80,00	27.252,45 20,00	136.262,26 100,00
7.0	COBERTURA	77.077,72 4,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.808,29 75,00	19.269,43 25,00	0,00	0,00	0,00	77.077,72 100,00
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.460,82 0,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,41 50,00	3.230,41 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,82 100,00
9.0	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	93.689,12 5,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.737,82 20,00	37.475,65 40,00	37.475,65 40,00	0,00	0,00	93.689,12 100,00
10.0	PISOS	134.266,17 7,63		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.426,62 10,00	26.853,23 20,00	40.279,85 30,00	26.853,23 20,00	26.853,23 20,00	0,00	134.266,17 100,00
11.0	PINTURA	223.429,84 12,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.857,46 25,00	55.857,46 25,00	44.685,97 20,00	44.685,97 20,00	22.342,98 10,00	0,00	223.429,84 100,00
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	12.686,75 0,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,68 10,00	1.903,01 15,00	7.612,05 60,00	1.903,01 15,00	0,00	12.686,75 100,00
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	14.287,20 0,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.287,20 100,00	0,00	14.287,20 100,00
14.0	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	19.599,14 1,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,79 25,00	14.699,36 75,00	0,00	0,00	19.599,14 100,00
15.0	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	19.657,14 1,12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,29 25,00	14.742,86 75,00	19.657,14 100,00
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	11.209,84 0,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,84 100,00	11.209,84 100,00
17.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	45.290,21 2,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,02 10,00	4.529,02 10,00	18.116,08 40,00	13.587,06 30,00	4.529,02 10,00	45.290,21 100,00
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	60.997,33 3,47		0,00	0,00	0,00	21.349,07 35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,47 20,00	27.448,80 45,00	60.997,33 100,00
19.0	SERVIÇOS FINAIS	25.771,24 1,46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.771,24 100,00	25.771,24 100,00
20.0	ADMINISTRAÇÃO	110.990,10 6,31		3.329,70 3,00	4.439,60 4,00	5.549,51 5,00	8.879,21 8,00	7.769,31 7,00	7.769,31 7,00	11.099,01 10,00	17.758,42 16,00	14.428,71 13,00	9.989,11 9,00	13.318,81 12,00	6.659,41 6,00	110.990,10 100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.760.174,33</b> 100,00	<b>R\$ / MÊS</b> <b>% / MÊS</b>	<b>35.387,98</b> <b>2,01</b>	<b>54.246,03</b> <b>3,08</b>	<b>103.908,21</b> <b>5,90</b>	<b>158.611,46</b> <b>9,01</b>	<b>141.738,82</b> <b>8,05</b>	<b>144.969,23</b> <b>8,24</b>	<b>194.796,39</b> <b>11,07</b>	<b>221.194,75</b> <b>12,57</b>	<b>205.853,25</b> <b>11,70</b>	<b>163.438,73</b> <b>9,29</b>	<b>218.415,86</b> <b>12,41</b>	<b>117.613,61</b> <b>6,68</b>	<b>1.760.174,33</b> <b>100,00</b>
	<b>ACUMULADO</b>		<b>R\$</b> <b>%</b>	<b>35.387,98</b> <b>2,01%</b>	<b>89.634,01</b> <b>5,09%</b>	<b>193.542,22</b> <b>11,00%</b>	<b>352.153,69</b> <b>20,01%</b>	<b>493.892,50</b> <b>28,06%</b>	<b>638.861,73</b> <b>36,30%</b>	<b>833.658,12</b> <b>47,36%</b>	<b>1.054.852,87</b> <b>59,93%</b>	<b>1.260.706,12</b> <b>71,62%</b>	<b>1.424.144,85</b> <b>80,91%</b>	<b>1.642.560,72</b> <b>93,32%</b>	<b>1.760.174,33</b> <b>100,00%</b>	