



CONSTRUÇÃO DE PALCO - RUA BOTAFOGO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	PROJETOS PRELIMINARES	13.050,35 4,68		13.050,35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,35 100,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	22.208,24 7,96		22.208,24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.208,24 100,00
3	CONTENÇÃO	23.073,11 8,27		11.536,56 50,00	11.536,56 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.073,11 100,00
4	DRENAGEM PROFUNDA	1.789,00 0,64		894,50 50,00	894,50 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00 100,00
5	PALCO	132.803,99 47,61		0,00	19.920,60 15,00	26.560,80 20,00	26.560,80 20,00	26.560,80 20,00	33.201,00 25,00	132.803,99 100,00
6	HIDRÁULICA	10.382,65 3,72		0,00	0,00	0,00	4.153,06 40,00	3.633,93 35,00	2.595,66 25,00	10.382,65 100,00
7	ELÉTRICA	11.383,04 4,08		0,00	0,00	2.845,76 25,00	2.845,76 25,00	2.845,76 25,00	2.845,76 25,00	11.383,04 100,00
8	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	46.080,24 16,52		0,00	9.216,05 20,00	9.216,05 20,00	9.216,05 20,00	9.216,05 20,00	9.216,05 20,00	46.080,24 100,00
9	SERVIÇOS FINAIS	3.609,36 1,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,36 100,00	3.609,36 100,00
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.540,90 5,21		2.617,36 18,00	2.326,54 16,00	2.326,54 16,00	2.326,54 16,00	2.326,54 16,00	2.617,36 18,00	14.540,90 100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>278.920,88</b> 100,00	<b>R\$ / MÊS</b> <b>% / MÊS</b>	<b>50.307,01</b> 18,04	<b>43.894,25</b> 15,74	<b>40.949,15</b> 14,68	<b>45.102,21</b> 16,17	<b>44.583,08</b> 15,98	<b>54.085,19</b> 19,39	<b>278.920,88</b> <b>100,00</b>
	<b>ACUMULADO</b>		<b>R\$</b> <b>%</b>	<b>50.307,01</b> <b>18,04%</b>	<b>94.201,25</b> <b>33,77%</b>	<b>135.150,40</b> <b>48,45%</b>	<b>180.252,61</b> <b>64,62%</b>	<b>224.835,69</b> <b>80,61%</b>	<b>278.920,88</b> <b>100,00%</b>	