



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

EXECUÇÃO DE ESCADA - BAIRRO BORBA GATO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.193,61 13,46		5.193,61 100,00	0,00	0,00	5.193,61 100,00
2	INFRA-ESTRUTURA: TUBULÕES E VIGAS BALDRAME	9.784,41 25,35		5.870,65 60,00	3.913,76 40,00	0,00	9.784,41 100,00
3	SUPERESTRUTURA	18.872,99 48,91		0,00	6.605,55 35,00	12.267,44 65,00	18.872,99 100,00
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.726,96 7,07		0,00	0,00	2.726,96 100,00	2.726,96 100,00
5	ADMINISTRAÇÃO	2.011,79 5,21		608,57 30,25	578,39 28,75	824,83 41,00	2.011,79 100,00
	TOTAL	38.589,76 100,00	R\$ / MÊS % / MÊS	11.672,82 30,25	11.097,70 28,76	15.819,24 40,99	38.589,76 100,00
	ACUMULADO		R\$ %	11.672,82 30,25%	22.770,52 59,01%	38.589,76 100,00%	