



CRONOGRAMA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE <b>SABARÁ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ADMINISTRAÇÃO 2021-2024				 SABARÁ Cidade de Vida, Cidade de História!				CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO  PRAÇA NOVA VISTA			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.432,51 6,95		13.432,51 100,00			13.432,51 100,00				
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	22.078,88 11,42		22.078,88 100,00			22.078,88 100,00				
3	PRAÇA	50.876,56 26,32		45.788,90 90,00	5.087,66 10,00		50.876,56 100,00				
4	MURO	51.081,42 26,43		0,00 0,00	28.094,78 55,00	22.986,64 45,00	51.081,42 100,00				
5	TRABALHOS EM TERRA	8.269,20 4,28			2.480,76 30,00	5.788,44 70,00	8.269,20 100,00				
6	ILUMINAÇÃO	27.376,70			8.213,01 30,00	19.163,69 70,00	27.376,70 100,00				
7	EQUIPAMENTOS	7.998,86 4,14			0,00 0,00	7.998,86 100,00	7.998,86 100,00				
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12.188,98 6,31		7.456,00 61,17	2.350,04 19,28	2.382,95 19,55	12.188,98 100,00				
	<b>TOTAL</b>	<b>193.303,11</b> 55,13	<b>R\$ / MÊS</b> <b>% / MÊS</b>	<b>88.756,29</b> 61,17	<b>46.226,24</b> 19,28	<b>58.320,57</b> 19,55	<b>193.303,11</b> <b>100,00</b>				
	<b>ACUMULADO</b>		<b>R\$</b> <b>%</b>	<b>88.756,29</b> <b>45,92%</b>	<b>134.982,54</b> <b>69,83%</b>	<b>193.303,11</b> <b>100,00%</b>					