



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ

**SABARÁ**  
*Cidade de Vida, Cidade de História!*

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA ROUXINOL NO BAIRRO VAL PARAISO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	<b>18.469,41</b>		18.469,41					18.469,41
		8,71		100,00					100,00
2	TRABALHOS EM TERRA	<b>17.100,80</b>		17.100,80					17.100,80
		8,07		100,00					100,00
3	CONTENÇÃO	<b>140.302,99</b>		0,00	42.090,90	70.151,50	28.060,60		140.302,99
		66,18		0,00	30,00	50,00	20,00		100,00
4	DRENO	<b>9.462,13</b>					9.462,13		9.462,13
		4,46					100,00		100,00
5	ESCADA	<b>12.828,87</b>					3.207,22	9.621,65	12.828,87
		6,05					25,00	75,00	100,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	<b>348,54</b>						348,54	348,54
		0,16						100,00	100,00
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	<b>13.498,86</b>		2.024,83	2.699,77	4.724,60	2.699,77	1.349,89	13.498,86
		6,37		15,00	20,00	35,00	20,00	10,00	100,00
TOTAL		<b>212.011,60</b>	<b>R\$ / MÊS</b>	<b>37.595,04</b>	<b>44.790,67</b>	<b>74.876,10</b>	<b>43.429,72</b>	<b>11.320,08</b>	<b>212.011,60</b>
		100,00	<b>% / MÊS</b>	17,73	21,13	35,32	20,48	5,34	<b>100,00%</b>
ACUMULADO			<b>R\$</b>	<b>37.595,04</b>	<b>82.385,71</b>	<b>157.261,80</b>	<b>200.691,52</b>	<b>212.011,60</b>	
			<b>%</b>	<b>17,73%</b>	<b>38,86%</b>	<b>74,18%</b>	<b>94,66%</b>	<b>100,00%</b>	