



CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

MURO UBS CAMPO SANTO ANTONIO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL					
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.936,04 10,21		10.936,04 100,00	0,00	0,00	10.936,04 100,00
2	TRABALHOS EM TERRA	6.435,85 6,01		6.435,85 100,00	0,00	0,00	6.435,85 100,00
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	60.025,01 56,03		24.010,00 40,00	36.015,01 60,00	0,00 0,00	60.025,01 100,00
4	ALVENARIA	10.406,60 9,71		0,00	10.406,60 100,00	0,00 0,00	10.406,60 100,00
5	DRENAGEM	13.473,64 12,58		0,00	6.736,82 50,00	6.736,82 50,00	13.473,64 100,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	269,04 0,25		0,00	134,52 50,00	134,52 50,00	269,04 100,00
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.585,04 5,21		1.675,51 30,00	1.675,51 30,00	2.234,02 40,00	5.585,04 100,00
	TOTAL	107.131,22 100,00	R\$ / MÊS % / MÊS	43.057,41 40,19	54.968,46 51,31	9.105,36 8,50	107.131,22 100,00
	ACUMULADO		R\$ %	43.057,41 40,19%	98.025,86 91,50%	107.131,22 100,00%	