

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASTANHEIRAS					SRE:																
MUNICÍPIO / DISTRITO: SABARÁ					ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, 20, CASTANHEIRAS, SABARÁ, MG																
SERVIÇOS: ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE RAMPA																					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL				
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR					
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2.100,88	2.540,81	0,29%	40,00%	1.016,32	40,00%	1.016,32	20,00%	508,16	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.540,81				
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	5.435,86	6.574,13	0,74%	30,00%	1.972,24	30,00%	1.972,24	20,00%	1.314,83	20,00%	1.314,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6.574,13				
3	TRABALHOS EM TERRA	14.165,92	17.132,26	1,94%	30,00%	5.139,68	30,00%	5.139,68	20,00%	3.426,45	20,00%	3.426,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17.132,26				
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	41.811,48	50.566,80	5,73%	20,00%	10.113,36	20,00%	10.113,36	20,00%	10.113,36	20,00%	10.113,36	20,00%	10.113,36	0,00%	0,00	50.566,80				
5	SUPERESTRUTURA	21.646,80	26.179,64	2,97%	10,00%	2.617,96	20,00%	5.235,93	30,00%	7.853,89	20,00%	5.235,93	20,00%	5.235,93	0,00%	0,00	26.179,64				
6	ALVENARIA	19.474,29	23.552,20	2,67%	10,00%	2.355,22	20,00%	4.710,44	30,00%	7.065,66	20,00%	4.710,44	20,00%	4.710,44	0,00%	0,00	23.552,20				
7	COBERTURA E FORRO	113.755,58	137.576,00	15,59%	20,00%	27.515,20	20,00%	27.515,20	20,00%	27.515,20	20,00%	27.515,20	20,00%	27.515,20	0,00%	0,00	137.576,00				
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.749,43	16.628,56	1,88%	10,00%	1.662,86	20,00%	3.325,71	20,00%	3.325,71	20,00%	3.325,71	20,00%	3.325,71	10,00%	1.662,86	16.628,56				
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	17.393,26	21.035,41	2,38%	10,00%	2.103,54	10,00%	2.103,54	20,00%	4.207,08	20,00%	4.207,08	20,00%	4.207,08	20,00%	4.207,08	21.035,41				
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	46.681,15	56.456,18	6,40%	10,00%	5.645,62	20,00%	11.291,24	20,00%	11.291,24	20,00%	11.291,24	20,00%	11.291,24	10,00%	5.645,62	56.456,18				
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.819,24	3.409,59	0,39%	0,00%	0,00	20,00%	681,92	30,00%	1.022,88	30,00%	1.022,88	20,00%	681,92	0,00%	0,00	3.409,59				
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	18.244,51	22.064,91	2,50%	0,00%	0,00	10,00%	2.206,49	20,00%	4.412,98	20,00%	4.412,98	30,00%	6.619,47	20,00%	4.412,98	22.064,91				
13	FERRAGENS	68.349,60	82.662,01	9,37%	0,00%	0,00	10,00%	8.266,20	40,00%	33.064,80	40,00%	33.064,80	10,00%	8.266,20	0,00%	0,00	82.662,01				
14	REVESTIMENTO	13.707,34	16.577,66	1,88%	0,00%	0,00	20,00%	3.315,53	20,00%	3.315,53	20,00%	3.315,53	20,00%	3.315,53	20,00%	3.315,53	16.577,66				
15	PISOS E RODAPÉS	83.395,29	100.858,26	11,43%	0,00%	0,00	20,00%	20.171,65	20,00%	20.171,65	20,00%	20.171,65	20,00%	20.171,65	20,00%	20.171,65	100.858,26				
16	VIDROS	4.849,00	5.864,38	0,66%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	2.932,19	50,00%	2.932,19	5.864,38				
17	PINTURA	180.408,27	218.185,76	24,72%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	21.818,58	30,00%	65.455,73	30,00%	65.455,73	30,00%	65.455,73	218.185,76				
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	17.887,80	21.633,50	2,45%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	6.490,05	30,00%	6.490,05	40,00%	8.653,40	21.633,50				
19	DIVERSOS	18.794,56	22.730,14	2,58%	10,00%	2.273,01	10,00%	2.273,01	20,00%	4.546,03	20,00%	4.546,03	20,00%	4.546,03	20,00%	4.546,03	22.730,14				
20	QUADRA	10.015,54	12.112,79	1,37%	10,00%	1.211,28	20,00%	2.422,56	20,00%	2.422,56	20,00%	2.422,56	30,00%	3.633,84	0,00%	0,00	12.112,79				
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00				
22	LIMPEZA	15.149,79	18.322,16	2,08%	16,67%	3.053,69	16,67%	3.053,69	16,67%	3.053,69	16,67%	3.053,69	16,67%	3.053,69	16,67%	3.053,69	18.322,16				
23	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00				
TOTAL MENSAL																					
TOTAL ACUMULADO						729.835,58	882.663,16	100,00%	7,55%	66.679,99	13,01%	114.814,72	19,31%	170.450,29	24,37%	215.096,14	21,70%	191.565,26	14,05%	124.056,76	882.663,16
LOCAL / DATA: SABARÁ, 30 DE SETEMBRO DE 2021																					
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIENE A. R. LANA																					
REPRESENTANTE LEGAL: WANDER GODDARD BORGES																					