



PREFEITURA MUNICIPAL DE SABARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ADMINISTRAÇÃO 2021-2024

SABARÁ
Cidade de Vida, Cidade de História!

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO DA RUA OROZIMBO CLARK - (VILA SANTA RITA) GENERAL CARNEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL						
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.232,18		19.232,18	0,00	0,00	0,00	19.232,18
		14,43		100,00				100,00
2	TRABALHOS EM TERRA	20.905,67		10.452,84	10.452,84	0,00	0,00	20.905,67
		15,69		50,00	50,00			100,00
3	MURO CONCRETO ARMADO	66.111,35		0,00	33.055,68	33.055,68	0,00	66.111,35
		49,61			50,00	50,00		100,00
4	PAVIMENTAÇÃO	12.087,99		0,00	0,00	0,00	12.087,99	12.087,99
		9,07					100,00	100,00
5	OBRAS COMPLEMENTARES	6.519,30		0,00	0,00	0,00	6.519,30	6.519,30
		4,89					100,00	100,00
6	ADMINISTRAÇÃO	8.402,84		1.998,20	2.928,39	2.224,23	1.252,02	8.402,84
		6,31		23,78	34,85	26,47	14,90	100,00
TOTAL		133.259,33	R\$ / MÊS	31.683,21	46.436,90	35.279,91	19.859,31	133.259,33
		100,00	% / MÊS	23,78	34,85	26,47	14,90	100,00%
ACUMULADO			R\$	31.683,21	78.120,11	113.400,02	133.259,33	
			%	23,78%	58,62%	85,10%	100,00%	