



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**

SABARÁ
Cidade de Vida, Cidade de História!

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

META 11 - EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA RUA ZILDA CALDEIRA (TRECHO 2)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.720,84		18.720,84					18.720,84
		3,30		100,00					100,00
2	TRABALHOS EM TERRA	10.943,11		10.943,11					10.943,11
		1,93		100,00					100,00
3	CONTENÇÃO	439.527,48			131.858,24	219.763,74	87.905,50		439.527,48
		77,50			30,00	50,00	20,00		100,00
4	PAVIMENTAÇÃO	26.142,17					13.071,09	13.071,09	26.142,17
		4,61					50,00	50,00	100,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.582,56					791,28	791,28	1.582,56
		0,28					50,00	50,00	100,00
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70.206,20		10.530,93	14.041,24	24.572,17	14.041,24	7.020,62	70.206,20
		12,38		15,00	20,00	35,00	20,00	10,00	100,00
TOTAL		567.122,36	R\$ / MÊS	40.194,88	145.899,48	244.335,91	115.809,10	20.882,99	567.122,36
		100,00	% / MÊS	7,09	25,73	43,08	20,42	3,68	100,00%
ACUMULADO			R\$	40.194,88	186.094,36	430.430,27	546.239,38	567.122,36	
			%	7,09%	32,81%	75,90%	96,32%	100,00%	