

ANEXO II



PREFEITURA MUNICIPAL DE **SABARÁ**
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MGC 262, KM 305 - BAIRRO NAÇÕES UNIDAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PESO %	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	TOTAL
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	13.782,30	0,38	8.269,38 60,00	5.512,92 40,00									13.782,30 100,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.087,04	0,97	35.087,04 100,00										35.087,04 100,00
3	ESTRUTURA	1.492.649,77	41,42		74.632,49 5,00	373.162,44 25,00	373.162,44 25,00	373.162,44 25,00	298.529,95 20,00					1.492.649,77 100,00
4	COBERTURA	295.629,31	8,20						29.562,93 10,00	147.814,66 50,00	118.251,72 40,00			295.629,31 100,00
5	ALVENARIA	141.325,74	3,92			28.265,15 20,00	56.530,30 40,00	28.265,15 20,00	28.265,15 20,00					141.325,74 100,00
6	REVESTIMENTO PAREDES E TETOS	222.276,80	6,17				22.227,68 10,00	22.227,68 10,00	44.455,36 20,00	88.910,72 40,00	44.455,36 20,00			222.276,80 100,00
7	REVESTIMENTO DE PISO	271.189,87	7,53							27.118,99 10,00	81.356,96 30,00	135.594,94 50,00	27.118,99 10,00	271.189,87 100,00
8	ESQUADRIAS	260.228,94	7,22							26.022,89 10,00	52.045,79 20,00	130.114,47 50,00	52.045,79 20,00	260.228,94 100,00
9	PINTURA	139.757,59	3,88									69.878,80 50,00	69.878,80 50,00	139.757,59 100,00
10	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	40.874,16	1,13					4.087,42 10,00	4.087,42 10,00	8.174,83 20,00	8.174,83 20,00	8.174,83 20,00	8.174,83 20,00	40.874,16 100,00
11	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	234.565,04	6,51									140.739,02 60,00	93.826,02 40,00	234.565,04 100,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	135.766,69	3,77					13.576,67 10,00	13.576,67 10,00	27.153,34 20,00	27.153,34 20,00	27.153,34 20,00	27.153,34 20,00	135.766,69 100,00
13	ACESSIBILIDADE	56.507,84	1,57	28.253,92 50,00								28.253,92 50,00		56.507,84 100,00
14	URBANIZAÇÃO	43.214,50	1,20										43.214,50 100,00	43.214,50 100,00
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	220.900,47	6,13	4.418,01 2,00	6.627,01 3,00	26.508,06 12,00	28.717,06 13,00	28.717,06 13,00	26.508,06 12,00	22.090,05 10,00	22.090,05 10,00	33.135,07 15,00	22.090,05 10,00	220.900,47 100,00
	TOTAL	3.603.756,07	R\$ / MÊS	76.028,35	86.772,42	427.935,65	480.637,48	470.036,42	444.985,53	347.285,47	353.528,05	573.044,39	343.502,30	3.603.756,07
		100,00	% / MÊS	2,11	2,41	11,87	13,34	13,04	12,35	9,64	9,81	15,90	9,53	100,00
	ACUMULADO		R\$	76.028,35	162.800,77	590.736,42	1.071.373,90	1.541.410,32	1.986.395,85	2.333.681,33	2.687.209,38	3.260.253,77	3.603.756,07	
			%	2,11%	4,52%	16,39%	29,73%	42,77%	55,12%	64,76%	74,57%	90,47%	100,00%	