

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL								
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	16.379,04 0,73		16.379,04 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.379,04 100,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	54.733,90 2,45		54.733,90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.733,90 100,00
3	VESTIARIOS	655.468,76 29,34		196.640,63 30,00	262.187,50 40,00	196.640,63 30,00	0,00	0,00	0,00	655.468,76 100,00
4	BARES	362.181,52 16,21		108.654,46 30,00	144.872,61 40,00	108.654,46 30,00	0,00	0,00	0,00	362.181,52 100,00
5	ARQUIBANCADA	223.426,40 10,00			0,00	67.027,92 30,00	156.398,48 70,00	0,00	0,00	223.426,40 100,00
6	QUADRA DE AREIA	215.670,19 9,66			0,00	0,00	215.670,19 100,00	0,00	0,00	215.670,19 100,00
7	PRAÇA E PISTA DE CAMINHADA E URBANIZAÇÃO	499.285,39 22,35				0,00	0,00	249.642,70 50,00	249.642,70 50,00	499.285,39 100,00
8	ESTACIONAMENTO	65.735,83 2,94						32.867,92 50,00	32.867,92 50,00	65.735,83 100,00
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	140.850,90 6,31		25.332,26 17,99	27.395,15 19,45	25.057,34 17,79	25.040,22 17,78	19.012,96 13,50	19.012,96 13,50	140.850,90 100,00
	TOTAL	2.233.731,93 100,00	R\$ / MÊS % / MÊS	401.740,29 17,99	434.455,26 19,45	397.380,34 17,79	397.108,89 17,78	301.523,57 13,50	301.523,57 13,50	2.233.731,93 100,00
	ACUMULADO		R\$ %	401.740,29 17,99%	836.195,54 37,43%	1.233.575,89 55,22%	1.630.684,78 73,00%	1.932.208,36 86,50%	2.233.731,93 100,00%	